

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 05. travnja 2016. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVITKA GRADA CRIKVENICE - PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE

Članak 1.

U Planu razvojnih programa za 2015. godinu definirani se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

U 2015. godini Plan razvojnih programa ostvaren je od planiranih 28.034.978,67 kuna u iznosu od 10.263.134,07 kunu ili 36,61 %. (Tablica 1.)

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

Članak 2.

Strategijom razvitka definirani su ciljevi, prioriteti i 40 projekata Grada Crikvenice za razdoblje 2012.-2022. godine, čiju realizaciju prati i o istoj izvješćuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo.

Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice dan je u tablici 2. sastavni je dio ovog Izvješća.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2015. i Izvješće o provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice -projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice, objavit će se u Službenim novinama Grada Crikvenice.

KLASA: 400-01/15-01/50

UR. BROJ: 2107/01-05/1-16-5

Crikvenica, 05. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća
Lovorko Gržac, ing.

Tablica 1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	II izmjena plana 2015.	Izvršenje 01.01.-31.12.15	Razdjel/glava
CILJ 1: Održivi razvoj lokalnog gospodarstva	1.1. širenje gospodarske strukture	1.1.2. poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora	K120716	AGRO ZONA	12.500,00	12.500,00	003 / 01
		1.1.4. razvoj i unapređenje lučke infrastrukture	K120715	KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	200.000,00	200.000,00	003 / 01
			K120724	PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU	0,00	0,00	003 / 01
		1.1.5. integrirano urbanističko planiranje	K140101	KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDJE	50.000,00	46.750,00	003 / 01
			K140102	KAPITALNO ULAGANJE U SUO	30.000,00	0,00	003 / 01
			K140103	KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	400.000,00	314.860,00	003 / 01
			K140104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	160.000,00	66.000,00	003 / 01
			K140105	ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	150.000,00	87.856,20	003 / 01
			K140106	IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA	12.000,00	0,00	003 / 01
		K140107	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	230.000,00	197.313,12	003 / 01	
	1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti	1.2.1. poticanje razvoja i unaprjeđivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta)	K080160	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	60.000,00	58.740,06	001 / 01
			K120711	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	70.000,00	12.452,60	003 / 01
		1.2.5. unapređenje i izgradnja turističke infrastrukture	K120731	BICIKLOM PO RIVIJERI	1.807.000,00	0,00	003 / 01
		1.2.7. izgradnja i uređenje sportske infrastrukture	K090101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	440.000,00	282.692,33	001 / 01
			K090105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	200.000,00	150.000,00	001 / 01
			K090108	KAPITALNO ULAGANJE - ATLETSKI KLUB	20.000,00	19.947,50	001 / 01
		1.2.8. unaprjeđenje i izgradnja kulturne infrastrukture	K080101	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	1.520,00	1.519,05	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
			K080103	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE	100.000,00	0,00	001 / 04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
			K080105	KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	260.000,00	176.172,75	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
K080107			KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	860.000,00	563.678,05	001 / 01	
	K080110	KAPITALNA ULAGANJE -	33.000,00	32.987,50	001 / 04		

				POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI				KNJIŽNICA I ČITAONICA
			K080110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	2.000,00	1.683,23	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080112	KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	64.750,00	64.743,17	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080113	KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00	19.725,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080114	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	150.000,00	149.330,50	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080151	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	18.020,00	17.982,35	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	163.000,00	176.418,13	001 / 04 KNJIŽNICA I ČITAONICA	
			K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	10.000,00	10.034,43	001 / 04 CENTAR U KULTURI	
			K080157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	25.300,00	21.325,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080159	KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	42.100,00	37.770,92	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K080161	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	85.850,00	85.812,50	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	
			K120736	KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE	110.000,00	0,00	003 / 01	
1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša	1.3.1. učinkovito gospodarenje energijom	K220101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	373.560,00	371.387,90	003 / 01		
		K220103	EKOmunalno redarstvo	75.000,00	74.687,50	003 / 01		
		K220102	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST	0,00	0,00	001 / 02 DV RADOST		
	1.3.3. izgradnja i unaprjeđenje komunalne infrastrukture	K120701	ODVODNJA D8-D8	280.000,00	280.000,00	003 / 01		
		K120702	KANALIZACIJA RIBARSKA- DVORSKA	70.000,00	70.000,00	003 / 01		
		K120704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	500.000,00	235.000,00	003 / 01		
		K120707	UREĐENJE PROMETNICA	1.113.000,00	1.026.496,92	003 / 01		
		K120708	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	330.000,00	316.412,83	003 / 01		
		K120709	JAVNA RASVJETA	550.000,00	439.615,87	003 / 01		
		K120713	IZRADA KGIS-A	65.000,00	60.500,00	003 / 01		
		K120717	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	218.000,00	218.000,00	003 / 01		
		K120718	KANALIZACIJA DRAMALJSKO SELCE-MILOVANA MUŽEVIĆA	223.500,00	223.473,45	003 / 01		
		K120719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	450.000,00	356.471,80	003 / 01		
		K120720	UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA	100.000,00	77.000,00	003 / 01		
		K120725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA	300.000,00	247.375,00	003 / 01		
		K120726	UREĐENJE TRGA SELCE	13.582.264,01	588.303,10	003 / 01		
		K120727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	300.000,00	291.494,68	003 / 01		

CILJ 2. Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala	2.1. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva	1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom	K120728	SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA	300.000,00	249.812,50	003 / 01	
			K130102	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	181.000,00	180.209,60	003 / 01	
			K130104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	215.000,00	214.968,74	003 / 01	
			K140108	KARTA BUKE	75.000,00	0,00	003 / 01	
	2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života	2.1.3. osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu	K080104	KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	9.270,00	9.270,00	001 / 04 CENTAR U KUTURI	
			2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	K070401	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	229.000,00	0,00	001 / 03 OŠ VLADIMIRA NAZORA
				K070404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	1.025.000,00	25.000,00	001 / 01
				K070404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	183.000,00	182.999,98	001 / 03 OŠ ZVONKA CARA
		K210101		KAPITALNO ULAGNJE U OBJEKTE ZA RAD S MLADIMA	30.000,00	29.947,75	001 / 01	
		2.2.4. poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unaprjeđenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	K030301	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	161.840,00	154.695,48	001 / 02 DV RADOŠT	
			K030302	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	10.850,00	8.170,13	001 / 02 DV RADOŠT	
			K030303	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	5.000,00	4.975,00	001 / 02 DV RADOŠT	
			K030304	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	3.300,00	654,00	001 / 02 DV RADOŠT	
		2.2.6. provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika	K120733	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	100.000,00	97.183,95	003/01	
			K120714	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	512.190,71	0,00	003 / 01	
		2.2.7. razvoj efikasne lokalne samouprave	K010101	ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS	18.000,00	17.455,75	001 / 01	
			K150201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	140.000,00	769.964,22	003 / 01	
K160101	NABAVKA SOFTWARE		30.000,00	0,00	002 / 01			
K160102	NABAVKA HARDWERA		115.000,00	111.557,40	002 / 01			
K180101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		81.000,00	81.000,00	003 / 01			
K180101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU		95.163,95	87.526,25	003 / 02 JVP GRADA CRIK			
K190101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS		198.000,00	124.229,88	003 / 01			

Tablica 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE

r.br.	NAZIV PROJEKTA	Nadležna osoba za ispunjavanje	STANJE PROJEKTA	NAPOMENA
1	Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica)	Ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice	U tijeku je	U tijeku je izrada idejnog projekta muzeološkog uređenja nalazišta
2	Multimedijalni centar (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku je, Projekt vezan za točku 36.	Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani u projektu pod toč. 36
3	Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica)- Pomoćno nogometno igralište	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Izrađen glavni projekt, dobivene suglasnosti. Završena je I. faza uređenja u mjesecu svibnju 2015.g. (drenažni sustav ravnanje terena)
4	Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica-Jadranovo)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen,	Projekt provoden od rujna 2012.- 14.01.2014. sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, osiguranih od EIB-a
5	Školska sportska dvorana (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Projekt pripremljen za izgradnju Projekt prijavljen na indikativnu listu MZOS- a, projektna dokumentacija kompletno spremna, predstoji faza javne nabave i izgradnje i opremanja objekta
6	Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen	1. Sufinancira. pozornice, 2. nabavljeno 5 komada ugostiteljskih montažnih kioska, I montažna pozornica 3. Uređenje Ateljea Zvonka Cara
7	Pješačka (biciklistička) šetnica (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U planu	Radi se prometno rješenje kako bi se kroz jednosmjernu regulaciju smanjio broj provoza automobilom.
8	Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Radovi na prve četiri faze šetnice uz Dubračinu su završeni. Prema dinamici Hrvatskih voda u izgradnji obalnog zida Dubračine pripremiti će se I realizacija V faze uređenja šetnice.
9	Proširenje plažnih prostora (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Kako se radi o velikom potezu uređenja, za razne dijelove obale pripremljeni su elaborati u raznim fazama, od prostorno-planskih podloga, projektne dokumentacije (Jadranovo) i sl.
10	Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	LU, PGŽ, Grad Crikvenica svake godine sudjeluje u sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Crikvenica, tako je i 2015. Sufinancirala projekte sa 200.000,00 kuna
11	Modernizacija meteorološke postaje u	Pročelnica UO za komunalni sustav,	U tijeku	Dovršena je jedna faza modernizacije.

	Crikvenici	prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu		
12	Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U pripremi	U pripremi je odabir nove lokacije
13	Izgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	U 2015. Započela je I faza izgradnje objekata za socijalno ugrožene, odnosno izgradnja prvog dvojnog objekta 2A I 2B
14	Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Nakon provedenog natječaja javne nabave u komunalnom društvu, odabran je izvođač, 2015. Project je kandidiran za dobivanje sredstava EU te dobio sredstva za realizaciju.
15	Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja: Sopaljska, Duga, Benići-Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Jedan dio je izveden, i to dio do Sopaljske, Dvorska, Ribarska, te Benići I Ladvić, a ostalo je obuhvaćeno projektom Aglomeracije Novi V., Crikvenica i Selce
16	Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	Navedeno u točki 15.
17	Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400m ³ (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	
18	Sanitarna i oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	
19	Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcima	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađen	
20	Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	U izradi je projekt Aglomeracije Novi v., Crikvenica i Selce koji obuhvaća kako izradu Studije isplativosti tako i projekte za dobivanje lokacijske dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Crikvenici
21	Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Za iduću god. planira se izrada projektne dokumentacije za lokacije koje su kritične.
22	Studija odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku, vezano uz točku 14.	”

23	Idejni projekti odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku, vezano uz točku 14.	Izrađena je projektna dokumentacija za područja u Jadranovu, ostalo u planu
24	Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U planu	
25	Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Bočalište Gornji kraj – Ladvič, izrađen Glavni projekt, predan nadležnom Uredu radi ishodvanja građevinske dozvole
26	Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađeni idejni projekti za više raskrižja, a za "Rotor Duga" dobivena građevinska dozvola. Hrvatske ceste trebaju provesti natječaj a Grad Crikvenica sufinancira projekt
27	Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrada projekata, po fazama
28	Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone
29	Razvoj plinske mreže na području Grada Crikvenice	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Ugradnja cijevi prilikom projektiranja prometnica i javnih površina, vezano uz plinsku mrežu. Izrađen je idejni projekt mreže za naselje Crikvenica.
30	Gradska jezgra centra naselja Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu
31	Projekt CRIKVENICA CENTAR	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Prva faza uređenja trga S.Radića izvedena, za dvije faze trga (park i paviljon ishodne građevinske dozvole
32	Projekt MARINA CRIKVENICA	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Ishođena lokacijska dozvola, nakon toga dobiveno produženje lokacijske dozvole, poslan dopis ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja.
33	Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se Rješenje o uvjetima gradnje.
34	Agro-zona	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađena studija zone, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravne problematike. Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agro zoni "Dupci"

35	Trg Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	Navedeno u točki 30.	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu.
36	"Stara škola"	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Radovi započeti izrađen glavni projekt
37	Gradski bazen	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U dugoročnom planu	
38	Dječji vrtić-dvorište	Ravnateljica Dječjeg vrtića	U pripremi,	Dokumentacija spremna, Prijavljeno na indikativnu listu MZOS-a
39	Izgradnja novog groblja	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađen UPU-a groblja, izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu, a paralelno se rješavaju imovinsko pravna problematika..
40	Hot Spot	Pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo	I. faza dovršena	Uspostavljeno 5 pristupnih točaka (2 u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju