

Na temelju članka 108. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13, „Službene novine Grada Crikvenice“ br. 42/18.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU GODINU I IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVITKA GRADA CRIKVENICE - PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE**

**Članak 1.**

U Planu razvojnih programa za 2018. godinu definirani se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

U prvom polugodištu 2018. godini plan razvojnih programa ostvaren je od planiranih 70.597.143,47 kuna u iznosu od 14.160.511,28 kuna ili 20%.

Polugodišnje izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. godinu dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

**Članak 2.**

Strategijom razvitka definirani su ciljevi, prioriteti i 40 projekata Grada Crikvenice za razdoblje 2012.-2022. godine, čiju realizaciju prati i o istoj izvješćuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo.

Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice dano u tablici 2. sastavni je dio ovog Izvješća.

**Članak 3.**

Polugodišnje izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. i Izvješće o provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice -projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice, objavit će se u Službenim novinama Grada Crikvenice, «, a stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.

KLASA:400-01/18-01/104

URBROJ:2107/01-07/05-18-5

Crikvenica, 16. listopada 2018.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE**

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Friš, mag. ing. el., v. r.

Tablica 1. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvršenje 2017.	II izmjena plana 2018.	Izvršenje 01.01.-30.06.2018.	Razdjel/glava
CILJ 1: Održivi razvoj lokalnog gospodarstva	1.1. širenje gospodarske strukture	1.1.2. poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora	K420716	AGRO ZONA	575.111,41	500.000,00	0,00	003 / 01
			K410301	STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	0,00	145.000,00	0,00	003 / 01
		1.1.4. razvoj i unapređenje lučke infrastrukture	K420715	KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	611.100,00	1.000.000,00	0,00	003 / 01
			K420724	PRIPREMNE RADNJE ZA MARINU	0,00	10.000,00	0,00	003 / 01
		1.1.5. integrirano urbanističko planiranje	K440101	KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	263.875,00	200.000,00	97.325,00	003 / 01
			K440102	KAPITALNO ULAGANJE U SUO	119.375,00	120.000,00	9.875,00	003 / 01
			K440103	KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	0,00	460.000,00	40.950,00	003 / 01
			K440104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	52.422,84	120.000,00	81.170,98	003 / 01
	K440105		ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	191.444,55	300.000,00	219.432,79	003 / 01	
	K440107	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	4.375,00	50.000,00	0,00	003 / 01		
	1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti	1.2.1. poticanje razvoja i unaprjeđivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta)	K380160	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	30.737,50	30.000,00	0,00	001 / 01
			K420711	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	249.139,72	200.000,00	9.341,51	003 / 01
		1.2.5. unapređenje i izgradnja turističke infrastrukture	K420731	BICIKLOM PO RIVIJERI	0,00	693.750,00	0,00	003 / 01
			1.2.6. razvoj širokopojasne optičke komunikacijske mreže na području Grada	K420743	JAVNA DTK MREŽA	39.909,37	100.000,00	0,00
		K420746		PROJEKAT E-ŽUPANIJA	0,00	25.000,00	10.000,00	002 / 01
		1.2.7. izgradnja i uredjenje sportske infrastrukture	K390101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	243.326,73	280.000,00	14.000,00	001 / 01
			K390105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	0,00	4.950.000,00	150.000,00	001 / 03
			K390109	KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE JADRANOVO	100.507,50	440.000,00	18.750,00	001 / 01
			K390107	KAPITALNO ULAGANJE U BAZEN	0,00	250.000,00	0,00	001 / 01
			K390110	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	0,00	25.000,00	0,00	001 / 01
		1.2.8. unaprjeđenje i izgradnja kulturne infrastrukture	K380101	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	16.238,40	130.235,00	10.206,88	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
			K380103	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE	114.100,00	101.037,50	996,25	001 / 04 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

		K380105	KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	128.827,21	630.000,00	603.600,14	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380107	KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	11.954.954,30	788.000,00	570.128,68	001 / 01
		K380110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	23.168,75	44.800,00	0,00	001 / 04 KNJIŽNICA I ČITAONICA
		K380110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	11.452,41	37.500,00	3.216,02	001 / 04 CENTAR U KULTURI
		K380112	KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	29.120,00	20.360,00	12.500,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380113	KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	6.250,00	24.150,00	0,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380114	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	220.000,00	220.000,00	0,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380151	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	1.625,00	4.353,00	4.352,10	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	171.419,53	160.000,00	56.620,86	001 / 04 KNJIŽNICA I ČITAONICA
		K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	0,00	2.500,00	80,00	001 / 04 CENTAR U KULTURI
		K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	13.955,01	5.000,00	2.353,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380159	KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	11.600,00	10.000,00	0,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380161	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	14.000,00	10.000,00	0,00	001 / 04 MUZEJ GRADA CRIKVENICE
		K380163	KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE	0,00	35.000,00	0,00	001 / 01
		K380164	KAPITALNO ULAGANJE U BAJKOVITI DJEČJI PARK	99.402,58	250.000,00	66.518,32	001 / 01
		K120736	KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE	372.933,50	0,00	0,00	001 / 01
		K380165	KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKO KUĆICE	24.750,00	90.000,00	0,00	001 / 01
K380166	KAPITALNO ULAGANJE U ORPEMU DVORANE STARE ŠKOLE	0,00	639.000,00	32.875,00	001 / 04 CENTAR U KULTURI		
K380167	KAPITALNO ULAGANJE U GRADSKU GALERIJU	0,00	229.500,00	121.734,01	001 / 04 CENTAR U KULTURI		
<b>1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša</b>	<b>1.3.1. učinkovito gospodarenje energijom</b>	K520101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	88.850,00	245.000,00	243.750,00	003 / 01
		K520102	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST	115.500,00	4.964.373,08	43.577,33	001 / 02 DV RADOST
	<b>1.3.3. izgradnja i unaprjeđenje komunalne infrastrukture</b>	K420701	ODVODNJA D8-D8	280.000,00	280.000,00	0,00	003 / 01
		K120702	KANALIZACIJA RIBARSKA-DVORSKA	67.897,07	0,00	0,00	003 / 01
		K420704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	326.657,50	560.000,00	220.000,00	003 / 01
		K420705	PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA	1.030.115,23	1.000.000,00	0,00	003 / 01
		K420707	UREĐENJE PROMETNICA	4.843.122,33	4.000.000,00	0,00	003 / 01
		K420708	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	0,00	1.000.000,00	0,00	003 / 01

			K420709	JAVNA RASVJETA	325.572,50	390.000,00	255.503,13	003 / 01			
			K420713	IZRADA KGIS-A	0,00	83.000,00	82.000,00	003 / 01			
			K420717	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	218.000,00	218.000,00	0,00	003 / 01			
			K420719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	529.468,75	500.000,00	11.319,36	003 / 01			
			K420720	UREĐENJE ŠETNICE TRSTENA	67.720,88	80.000,00	0,00	003 / 01			
			K420725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA	200.000,00	5.000.000,00	0,00	003 / 01			
			K420726	UREĐENJE TRGA SELCE	15.159.636,52	0,00	0,00	003 / 01			
			K420727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	11.250,00	700.000,00	524.814,93	003 / 01			
			K420728	SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA	21.975,00	100.000,00	0,00	003 / 01			
			K420729	UREĐENJE ŠETNICE KAČJAK-PERHATI	13.125,00	0,00	0,00	003 / 01			
			K420730	NABAVKA KOMUNALNE OPREME	184.494,51	150.000,00	5.846,62	003 / 01			
			K420732	UREĐENJE PARKOVA	42.550,00	1.000.000,00	4.045,00	003 / 01			
			K430102	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	162.853,25	200.000,00	0,00	003 / 01			
			K420735	KAPITALNO ULAGANJE U DEKORACIJU I ILUMINACIJU	86.235,00	90.000,00	0,00	003 / 01			
			K420737	KANALIZACIJA JADRANOVO	31.774,45	0,00	0,00	003 / 01			
			K420739	KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU	560.042,79	450.000,00	0,00	003 / 01			
			K430104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	166.491,88	240.000,00	48.681,25	003 / 01			
			K420745	SANACIJA DEPONJE DUPLJA	0,00	160.000,00	0,00	003 / 01			
			K420749	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE MILOVANA MUŽEVIĆA	2.373.226,18	0,00	0,00	003 / 01			
			K420748	AGLOMERACIJA NOVI VINOSOLSKI-CRIKVENICA-SELCEĐ	509.145,46	0,00	0,00	003 / 01			
			K420750	PARKIRALIŠTA	0,00	1.750.000,00	84.375,00	003 / 01			
			K420751	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE	0,00	6.500.000,00	156.250,00	003 / 01			
			K220730	NABAVKA KOMUNALNE OPREME	205.000,00	0,00	0,00	003 / 01			
			K220752	UREĐENJE TRGA STJEPAN RADIĆA	0,00	112.500,00	0,00	003 / 01			
				<b>1.3.7. Izgradnja sustava upravljanja bukom</b>	K440108	KARTA BUKE	0,00	75.000,00	0,00	003 / 01	
			<b>CILJ 2. Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala</b>	<b>2.1. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva</b>	<b>2.1.3. osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu</b>	K380104	KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	9.680,00	5.000,00	4.600,00	001 / 04 CENTAR U KUTURI
						K370401	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	294.459,21	260.230,00	36.010,32	001 / 03 OŠ VLADIMIRA NAZORA
				<b>2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života</b>	<b>2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama</b>	K370404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	2.725.561,74	16.376.035,86	5.124.510,07	001 / 01
K370405	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA GLAZBENE ŠKOLE	45.394,07				31.150,00	0,00	001 03 OŠ V. NAZORA			
K370406	KAPITALNO ULAGANJA U OPREMU ZA ŠPORTSKE KLUBOVE	29.738,50				41.000,00	0,00	001 03 OŠ V. NAZORA			
K370404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	219.154,69				351.052,03		001 / 03 OŠ ZVONKA CARA			
K330301	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	82.598,70				259.700,00	3.301,25	001 / 02 DV RADOST			
K330302	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	0,00				259.000,00	5.000,00	001 / 02 DV RADOST			
	<b>2.2.4. poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unaprjeđenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)</b>	K330303		KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	85.119,41	26.800,00	6.792,46	001 / 02 DV RADOST			
		K330304		KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	16.447,00	21.000,00	18.027,50	001 / 02 DV RADOST			
		K330305		ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	0,00	1.849.625,00	0,00	003 / 01			

	2.2.6. provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika	K420733	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	54.860,45	256.250,00	28.067,50	003 / 01
		K510102	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI	0,00	11.500,00	6,00	003 / 06
		K420714	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	1.820.348,37	1.000.000,00	15.960,00	003 / 01
	2.2.7. razvoj efikasne lokalne samouprave	K310101	ULAGANJE U OPREMU ZA RAD U JLS	27.597,50	50.000,00	22.126,00	001 / 01
		K450201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	1.546.414,83	6.000.000,00	5.054.336,02	003 / 01
		K460101	NABAVKA SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	002 / 01
		K460102	NABAVKA HARDVERA	173.264,87	200.000,00	0,00	002 / 01
		K480101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	0,00	42.742,00	0,00	003 /02 JVP GRADA CRIK
		K490101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	26.482,50	183.000,00	25.585,00	003 / 01
		K490102	KAPITALNO ULAGANJE U LIFT ZA ULAZ U ZGRADU GRADSKJE UPRAVE	45.636,58	185.000,00	0,00	003 / 01

Tablica 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE za 2018. GODINU DO 30.06.2018. GODINE.

r.br.	NAZIV PROJEKTA	Nadležna osoba za ispunjavanje	STANJE PROJEKTA	NAPOMENA
1	Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica)	Ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice	Djelomižno izvršeno	Napravljen je projekt i projektantski troškovnik za zaštitu arheološkog nalazišta "Ad Turres" u Crikvenici. Radovi na zaštiti arheološkog nalazišta završni kraj lipnja 2018.g.
2	Multimedijalni centar (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku je, Projekt vezan za točku 36.	Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani u projektu pod toč. 36
3	Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica)- Pomoćno nogometno igralište	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen,	Pomoćno nogometno igralište izgrađeno u lipnju 2016.g., dano na upravljanje Eko-Murvica d.o.o.
4	Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica-Jadranovo)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen,	Projekt proveden od rujna 2012.- 14.01.2014. sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, osiguranih od EIB-a
5	Školska sportska dvorana (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Radovi započeti 18.09.2017.g., planirani završetak radova 10.09.2018.g. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
6	Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen	1. Sufinancira. pozornice, 2. nabavljeno 5 komada ugostiteljskih montažnih kioska, I montažna pozornica 3. Uređenje Ateljea Zvonka Cara
7	Pješačka (biciklistička) šetnica	Pročelnica UO za komunalni	U planu	Radi se prometno rješenje kako bi se kroz jednosmjernu

	(Crikvenica)	sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu		regulaciju smanjio broj provoza automobilom.
8	Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Radovi na prve četiri faze šetnice uz Dubračinu su završeni. Prema dinamici Hrvatskih voda u izgradnji obalnog zida Dubračine pripremiti će se i realizacija V faze uređenja šetnice. U 2016. realizirana je V faza uređenja šetnice Dubračina.
9	Proširenje plažnih prostora (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Kako se radi o velikom potezu uređenja, za razne dijelove obale pripremljeni su elaborati u raznim fazama, od prostorno-planskih podloga, projektne dokumentacije (Jadranovo) i sl. U 2016. ugovoren je glavni projekt za uređenje plaže u obuhvatu UPU Jadranovo centar. Ishođena lokacijska dozvola za plažu u Jadranovu, dovršava se glavni projekt od nasipa do luke Jadranovo. U ishodu je građevinska dozvola za uređenje dijela obale od nasipa prema Nerizu. U travnju 2018. dobivena je građevinska dozvola za uređenje obale od nasipa do Neriza I u pripremi je tender za javnu nabavu za radove.
10	Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	LU, PGŽ, Grad Crikvenica svake godine sudjeluje u sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Crikvenica, tako je i 2016. sufinancirala projekte sa 200.000,00 kuna. U prvom polugodištu 2017. Grad je sufinancirao Županijskoj lučkoj upravi uređenje luke Podvorska sa 500.000,00 kn. U drugom polugodištu sufinancirano je još 111.100,00 kuna. U 2018. planirano je sufinanciranje projekata LU PGŽ sa 1.000.000,00 kuna.
11	Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	Projekt dovršen,	Dovršena je modernizacija meteorološke postaje.
12	Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U pripremi	U pripremi je odabir nove lokacije
13	Izgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	U 2016. nastavljena je investicija odnosno II faza izgradnje objekata za socijalno ugrožene. II fazom završeni su i dijelom useljeni objekti 2A i 2B. Nastavlja se izgradnja društvene zgrade, a za ostale objekte u tijeku je ishodu je građevinske dozvole. U 2017. završena je izgradnja zgrade društvene namjene, a objekti 2A i 2B su kompletno useljeni.
14	Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	Projekt dovršen	Nakon provedenog natječaja javne nabave u komunalnom društvu, odabran je izvođač, 2015. Project je kandidiran za dobivanje sredstava EU te dobio sredstva za realizaciju. U 2016. radovi na sanitarnoj kanalizaciji su završeni do kraja

				2016.
15	Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja: Sopaljska, Duga, Benići-Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Jedan dio je izveden, i to dio do Sopaljske, Dvorska, Ribarska, te Benići I Ladvić, a ostalo je obuhvaćeno projektom Aglomeracije Novi V., Crikvenica i Selce. Tijekom 2017. dobivena je većina građevinskih dozvola za područje Grada Crikvenice I pripreman je aplikacijski paket za prijavu kako bi dobili EU sredstva za radove odnosno realizaciju projekta Aglomeracije. U 2018. Aplikacijski paket za dodjelu bespovratnih sredstava prosljeđen je u veljači 2018. god. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Nakon toga sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama.
16	Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	Navedeno u točki 15.
17	Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400m <sup>3</sup> (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	
18	Sanitarna i oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađena	
19	Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcima	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	izgrađen	
20	Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	U izradi je projekt Aglomeracije Novi v., Crikvenica i Selce koji obuhvaća kako izradu Studije isplativosti tako i projekte za dobivanje lokacijske dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Crikvenici. U 2016. projekt predan za ishođenje lokacijske dozvole. U 2017. postupku ishođenje dokumentacije za gradnju. U 2017. dobivena je lokacijska dozvola za UPOV Crikvenica.
21	Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Za 2016. god. planira se izrada projektne dokumentacije za lokacije koje su kritične. 2016. ugovoren je idejni i glavni projekt za lokaciju Benići. Projektiranje u tijeku.



22	Studija odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku, vezano uz točku 14.	
23	Idejni projekti odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku, vezano uz točku 14.	Izrađena je projektna dokumentacija za područja u Jadranovu, ostalo u planu
24	Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U planu	Rješavanje kroz projekt Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica Selce. Tijekom 2017. dobivena je većina građevinskih dozvola za područje Grada Crikvenice I pripreman je aplikacijski paket za prijavu kako bi dobili EU sredstva za radove odnosno realizaciju projekta Aglomeracije. Aplikacijski paket za dodjelu bespovratnih sredstava prosljeđen je u veljači 2018. god. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Nakon toga sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama.
25	Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U tijeku	Bočalište Gornji kraj – Ladvič, izrađen Glavni projekt, predan nadležnom Uredu radi ishodovanja građevinske dozvole, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi. Građevinska dozvola je ishodovana. U 2018. godini proveden natječaj I ugovoreni radovi koji kreću nakon turističke sezone 2018.
26	Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađeni idejni projekti za više raskrižja, a za "Rotor Duga" dobivena građevinska dozvola. Hrvatske ceste trebaju provesti natječaj a Grad Crikvenica sufinancira project. U 2016. započeli su radovi na rotoru "Duga" i na čvornoj rampi zapad – izlaz prema Novom Vinodolskom. Radovi na rotoru Duga su dovršeni I rotor je pušten u promet. U 2017. Završeni su radovi na Rotoru Duga I završena je čvorna rampa "Uho" prema Novom Vinodolskom. U 2018. su u fazi projektiranja su raskrižje u Jadranovu kod Smokova i zapadni ulaz Selce.
27	Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrada projekata, po fazama.
28	Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone. Dio prostora koji je bio namijenjen uz potok Dubračina za malu poduzetničku zonu, sada je prostor za novi UPOV Crikvenica.
29	Razvoj plinske mreže na području Grada Crikvenice	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i	U tijeku	Ugradnja cijevi prilikom projektiranja prometnica i javnih površina, vezano uz plinsku mrežu. Izrađen je idejni projekt mreže za naselje Crikvenica. U 2016.

		imovinu		položena plinska instalacija u Preradovićevoj ulici.
30	Gradska jezgra centra naselja Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	Dovršeno	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U 2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Investicija je dovršena u svibnju 2017..U 2017. završena je investicija izgradnje Trga palih boraca I obale u Selcu.
31	Projekt CRIKVENICA CENTAR	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Prva faza uređenja trga S.Radića izvedena, za dvije faze trga (park i paviljon ishodene građevinske dozvole
32	Projekt MARINA CRIKVENICA	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Ishođena lokacijska dozvola, nakon toga dobiveno produženje lokacijske dozvole, poslan dopis ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja. Ministarstvo je u postupku raspisivanja natječaja. U 2018. raspisan je u nadležnom ministarstvu natječaj za Marinu Crikvenica.
33	Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se Rješenje o uvjetima gradnje. Uređen okoliš i park, izgrađena dva joga. U 2017. izrađen idejni project obale i uređenja partera u uvali Pazdehova. U 2018 godini započelo je projektiranje, odnosno izrada Idejnog rješenja proširenja obalnog platoa u luci Pazdehova u Dramlju I njegova krajobraznog rješenja, također I projektiranje zapadnog lukobrana u toj luci.
34	Agro-zona	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izrađena studija zone, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravne problematike. Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agro zoni "Dupci". U 2016. Izgrađen je dio privremene pristupne ceste agro zoni Dupci. U 2017. Izgrađen je nastavak pristupne ceste do šetnice uz obalu. U 2018. U izradi je projekt poljskih puteva unutar Agro zone Dupci.
35	Trg Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	Dovršeno	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U 2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Planirani rok završetka – travanj 2017. Investicija dovršena u svibnju 2017. i puštena u promet.
36	"Stara škola"	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Dovršeno	Novi poslovni prostori Gradske knjižnice otvoreni 26.12.2017.g., a multifunkcionalna dvorana 19.12.2017.g., Gradska vijećnica u travnju 2018.g., udruge useljene u srpnju

				2018.g. Planira se uređenje okoliša. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture.
37	Gradski bazen	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	U dugoročnom planu	Priprema projektne dokumentacije
38	Dječji vrtić-dvorište	Ravnateljica Dječjeg vrtića	U pripremi,	U postupku projektiranja, plan završetka proljeće 2019.g. Odbreno sufinanciranje od Ministarstva demografije.
39	Izgradnja novog groblja	Pročelnica UO za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu	U tijeku	Izraden UPU-a groblja, izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu, a paralelno se rješavaju imovinsko pravna problematika. U 2016. Izdana je lokacijska dozvola. Predani zahtjevi za građevinske dozvole po fazama (4 faze). U 2018. Dobivene su 4 građevinske dozvole za izgradnju novog groblja po fazama, kao i građevinska dozvola za pristupnu cestu.
40	Hot Spot	Pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo	I. faza dovršena	Uspostavljeno 5 pristupnih točaka (2 u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju) Traže se nova rješenja za bržu internet vezu zbog ograničenosti opreme ista je stavljena van funkcije.