

Na temelju članka 34. Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine Grada Crikvenice" broj 103/21.) na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU I  
IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVITKA GRADA CRIKVENICE -  
PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE**

**Članak 1.**

U Planu razvojnih programa za 2020. godinu definirani se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa.

U 2020. godini Plan razvojnih programa od planiranih 82.594.037,25 kuna izvršeno je 47.340.075,83 kuna ili 57%.

Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa dano je u tablici 1. i sastavni je dio ovog Izvješća.

**Članak 2.**

Strategijom razvitka definirani su ciljevi, prioriteti i 40 projekata Grada Crikvenice za razdoblje 2012.-2022. godine, čiju realizaciju prati i o istoj izvješćuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo.

Izvješće o izvršenju projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice dano u tablici 2. sastavni je dio ovog Izvješća.

**Članak 3.**

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. i Izvješće o provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice -projekata sadržanih u Strategiji razvitka Grada Crikvenice, objavit će se u Službenim novinama Grada Crikvenice.

KLASA: 400-01/21-01/35

UR. BROJ: 2107/01-05/01-21-5

Crikvenica, 26. ožujka 2021.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE**

**Predsjednik**

Josip Friš, mag.ing.el., v.r.

Tablica 1.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	III izmjena plana 2020.	Izvršenje 2020.	
CILJ 1: Održivi razvoj lokalnog gospodarstva	1.1. širenje gospodarske strukture	1.1.2. poticanje razvoja djelatnosti temeljene na proizvodima primarnog sektora	K420716	AGRO ZONA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
			K410401	STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	0,00	28.500,00	102.500,00	62.500,00	
			K410301	STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	28.500,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.4. razvoj i unapređenje lučke infrastrukture	K420715	KAPITALNA ULAGANJA U LUKE	140.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			1.1.5. integrirano urbanističko planiranje	K440101	KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	97.325,00	0,00	0,00	0,00
				K440101	KAPITALNO ULAGANJE U IDEJNE STUDIJE	30.000,00	282.875,00	150.000,00	147.000,00
				K440102	KAPITALNO ULAGANJE U SUO	9.875,00	0,00	0,00	0,00
				K440102	KAPITALNO ULAGANJE U SUO	109.125,00	24.750,00	50.000,00	49.500,00
				K440103	KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	40.950,00	0,00	0,00	0,00
				K440103	KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU	287.550,00	335.875,00	403.750,00	339.812,50
				K440104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	81.170,98	0,00	0,00	0,00
				K440104	KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	52.021,91	134.549,40	539.700,00	152.435,17
		K440105		ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	219.432,79	0,00	0,00	0,00	
		K440105	ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA	88.173,92	354.325,00	100.000,00	66.957,17		
		K440107	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	0,00	0,00	50.000,00	6.250,00		
	1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti	1.2.1. poticanje razvoja i unaprjeđivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta)	K380160	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	0,00	136.590,00	30.000,00	0,00	
			K380160	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MANIFESTACIJE	61.146,50	0,00	0,00	0,00	
			K420711	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	9.341,51	0,00	0,00	0,00	
			K420711	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	6.315,57	25.161,90	100.000,00	34.155,00	
		1.2.7. izgradnja i uređenje sportske infrastrukture	1.2.6. razvoj širokopolasne optičke telekomunikacijske mreže na području Grada	K420746	PROJEKAT E-ŽUPANIJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.2.7. izgradnja i uređenje sportske infrastrukture	K390101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	90.262,12	0,00	0,00	0,00
				K390101	KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	0,00	322.251,68	300.000,00	295.250,00
				K390105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				K390105	KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BOČALIŠTA GORNJI KRAJ	799.057,12	4.923.146,51	14.001.000,00	8.689.200,84
				K390109	KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE JADRANOVO	128.750,00	0,00	0,00	0,00
				K390109	KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE JADRANOVO	84.991,25	117.937,50	0,00	0,00
				K390111	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				K390112	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U TEHNIČKOJ KULTURI	0,00	0,00	253.000,00	249.263,84
				K390113	KAPITALNE DONACIJE U PLIVALIŠTE	0,00	0,00	315.000,00	106.275,00
				K390114	KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU	0,00	0,00	640.000,00	204.744,94
				K390110	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				K380101	KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	60.206,88	71.787,80	43.529,00	43.449,10
				K380103	KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORIJE KNJIŽNICE	6.230,00	699,98	38.000,00	36.735,08

		<b>1.2.8. unaprjeđenje i izgradnja kulturne infrastrukture</b>	K380105	KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	608.455,14	5.625,00	15.000,00	7.500,00			
			K380107	KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	570.128,68	0,00	0,00	0,00			
			K380107	KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	24.239,33	20.000,00	0,00	0,00			
			K380107	KUPNJA I ULAGANJE U STARU ŠKOLU	2.618,00	213.330,96	0,00	0,00			
			K380110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	44.118,75	42.748,75	10.000,00	9.998,00			
			K380110	KAPITALNA ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	39.816,27	8.148,65	0,00	0,00			
			K380112	KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	20.251,41	10.000,00	0,00	0,00			
			K380113	KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	24.137,50	0,00	0,00	0,00			
			K380114	KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	213.250,00	218.000,00	99.118,81	79.300,00			
			K380151	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	4.352,10	12.415,13	0,00	0,00			
			K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	178.042,37	174.965,58	158.500,00	189.017,93			
			K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	80,00	0,00	3.800,00	3.273,00			
			K380157	ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	4.999,00	47.339,03	25.000,00	22.307,00			
			K380159	KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	8.035,82	8.035,82	10.000,00	10.000,00			
			K380161	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	7.962,50	24.750,00	0,00	0,00			
			K380162	KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	0,00	26.250,00	0,00	0,00			
			K380163	KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE	0,00	40.000,00	0,00	0,00			
			K380163	KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00			
			K380164	KAPITALNO ULAGANJE U BAJKOVITI DJEČJI PARK	66.518,32	0,00	0,00	0,00			
			K380166	KAPITALNO ULAGANJE U ORPEMU DVORANE STARE ŠKOLE	285.214,70	19.359,60	762.000,00	727.460,76			
			K380167	KAPITALNO ULAGANJE U GRADSKU GALERIJU	290.457,16	89.788,63	9.000,00	8.810,53			
			K380169	KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00			
			K380169	KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE	0,00	227,94	2.975.000,00	0,00			
					<b>1.3. Očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša</b>	K520101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	243.750,00	0,00	0,00	0,00
						K520102	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST	43.577,33	2.226.491,03	0,00	0,00
						K520102	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DV RADOST	1.438.066,88	0,00	0,00	0,00
						K520104	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR	0,00	5.561.419,27	380.000,00	376.986,26
						K520104	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR	0,00	0,00	10.000,00	0,00
K520105	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSNOVNE ŠKOLE ZVONKA CARA	0,00				0,00	7.237.734,40	4.832.946,26			
K520106	KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKJE UPRAVE	0,00				0,00	60.000,00	58.500,00			
K420701	ODVODNJA D8-D8	280.000,00				280.000,00	265.469,41	265.469,41			
K420704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	220.000,00				0,00	0,00	0,00			
K420704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	248.562,50				222.928,10	427.500,00	343.500,00			
K420707	UREĐENJE PROMETNICA	877.907,10				3.923.180,84	2.400.000,00	1.872.283,87			
K420708	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA	608.139,12				0,00	580.000,00	573.713,00			
K420709	JAVNA RASVJETA	255.503,13				0,00	0,00	0,00			
K420709	JAVNA RASVJETA	181.375,00				399.595,00	300.000,00	299.763,75			
K420713	IZRADA KGIS-A	82.000,00	0,00	0,00	0,00						

			K420717	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
			K420719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	11.319,36	0,00	0,00	0,00
			K420719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	439.575,91	304.875,00	261.250,00	171.500,00
			K420725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA	243.750,00	0,00	0,00	0,00
			K420725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA	0,00	3.523.981,86	10.120.000,00	6.570.553,21
			K420727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	524.814,93	0,00	0,00	0,00
			K420727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA-ZAPAD	99.571,74	0,00	0,00	0,00
			K420728	SVJETLOSNO UREĐENJE CRIKVENIČKIH MOSTOVA I DRUGIH OBJEKAA	28.302,81	0,00	0,00	0,00
			K420730	NABAVKA KOMUNALNE OPREME	5.846,62	0,00	0,00	0,00
			K420730	NABAVKA KOMUNALNE OPREME	109.599,64	82.470,00	2.013.000,00	1.834.713,90
			K420732	UREĐENJE PARKOVA	4.045,00	0,00	0,00	0,00
			K420732	UREĐENJE PARKOVA	287.061,25	293.447,45	200.000,00	165.913,61
			K430104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	187.657,50	223.010,00	210.000,00	206.586,25
			K420735	KAPITALNO ULAGANJE U DEKORACIJU I ILUMINACIJU	90.000,00	86.250,00	0,00	0,00
			K420736	KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE	0,00	3.553,75	200.000,00	121.913,93
			K420734	SMEĐA I KOMERCIJALNA SIGNALIZACIJA I INFO TABLE	0,00	136.587,50	0,00	0,00
			K420739	KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU	352.902,49	32.500,00	713.500,00	614.418,86
			K430104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	48.681,25	0,00	0,00	0,00
			K420750	PARKIRALIŠTA	84.375,00	0,00	0,00	0,00
			K420750	PARKIRALIŠTA	0,00	283.709,63	340.000,00	236.250,00
			K420751	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE	156.250,00	0,00	0,00	0,00
			K420751	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE	247.164,34	78.050,00	380.000,00	371.896,50
			K420752	UREĐENJE TRGA STJEPAN RADIĆA	179.062,50	36.747,50	0,00	0,00
			K420754	KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			K420756	KAPITALNO ULAGANJE "CRIKVENICA NA POTOKU"	0,00	93.200,00	450.000,00	444.124,63
			K420758	KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			K420759	NABAVKA KOMUNALNE OPREME	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			K420760	IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U JADRANOVU	0,00	0,00	950.000,00	734.875,69
			K420761	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVU	0,00	8.157.242,52	12.600.000,00	6.723.279,87
			K420762	EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE	0,00	0,00	1.020.000,00	31.250,00
			K420763	KAPITALNO ULAGANJE GUNDULIĆEVE I PAVLA RADIĆA	0,00	0,00	5.019.300,00	5.017.445,03
			K530101	KAPITALNO ULAGANJE U SPREMNIKE	0,00	0,00	100.000,00	34.925,55
			K530103	KAPITALNO ULAGANJE U CIVILNU ZAŠTITU I PREVENCIJU ELEMENTARNIH NEPOGODA	0,00	29.000,00	0,00	0,00
K530104	SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	0,00	0,00	250.000,00	243.750,00			
K530105	KAPITALNO ULAGANJE U SANACIJU DEPONIJE DUPLJA	0,00	0,00	206.230,04	206.230,04			
CILJ 2. Zaustavljanje negativnih demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala	2.1. Visok stupanj zaposlenosti domicilnog stanovništva	2.1.3. osmišljavanje aktivnosti radi produženja turističke sezone i postupne orijentacije na cjelogodišnje poslovanje u turizmu	K380104	KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			K370401	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	303.308,08	307.558,51	437.371,35	426.317,83
	2.2. Jačanje obrazovne, zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života	2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	K370404	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI	12.432.730,69	302.443,50	686.635,92	212.700,37
			K370405	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA GLAZBENE ŠKOLE	30.000,00	43.953,99	75.500,00	59.235,50
			K370406	KAPITALNO ULAGANJA U OPREMU ZA ŠPORTSKE KLUBOVE	17.261,44	13.827,40	26.000,00	19.273,85

		2.2.4. poticanje i organizacija različitih programa u funkciji zaštite i unaprjeđenja zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	K370407	KAPITALNO ULAGANJA U UDŽBENIKE	0,00	217.151,68	200.000,00	170.817,64
			K370407	KAPITALNO ULAGANJA U UDŽBENIKE	0,00	172.790,26	150.000,00	137.768,52
			K330301	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	141.379,19	256.759,89	191.100,00	184.687,66
			K330302	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	5.000,00	196.687,50	3.800.000,00	1.106.969,05
			K330303	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	6.792,46	0,00	0,00	0,00
			K330304	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	19.910,50	0,00	0,00	0,00
			K330305	ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	0,00	837.528,08	0,00	0,00
			K330306	PROJEKT RADOŠT ZA RADOŠT	0,00	373.683,85	23.000,00	23.034,99
			K330307	KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ	0,00	0,00	550.000,00	138.375,00
		2.2.6. provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika	K420733	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	28.067,50	0,00	0,00	0,00
			K420733	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	306.925,00	807.978,65	0,00	0,00
			K510102	KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆ U KUĆI	60,00	9.446,70	12.500,00	6.478,08
			K420714	STANOVNI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	15.960,00	0,00	0,00	0,00
			K420714	STANOVNI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	27.800,00	0,00	0,00	0,00
			K510104	STANOVNI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	0,00	50.000,00	180.421,97	0,00
			K510103	KAPITALNO ULAGANJE ZA RAD UDRUGA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI	85.700,00	0,00	0,00	0,00
			K510105	DNEVNI BORAČAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	0,00	3.876.226,35	0,00
		K510106	DNEVNI BORAČAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- GC	0,00	0,00	2.955.000,00	0,00	
		2.2.7. razvoj efikasne lokalne samouprave	K310101	ULAGANJE U OPREMU ZA RAD JLS	47.304,75	203.017,25	36.500,00	30.266,25
			K450201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	5.054.336,02	0,00	0,00	0,00
			K450201	STJECANJE OSTALE IMOVINE	0,00	383.842,43	525.000,00	264.218,40
			K460102	NABAVKA HARDWERA	182.047,53	141.445,10	0,00	0,00
			K460103	NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	0,00	0,00	170.000,00	163.591,56
			K480101	ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU	0,00	73.073,75	63.000,00	44.082,75
			K480101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	0,00	0,00	0,00	0,00
			K480102	KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	0,00	23.750,00	10.000,00	0,00
			K490101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	25.585,00	0,00	0,00	0,00
			K490301	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	0,00	191.878,75	100.000,00	87.423,75
			K490101	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	117.501,51	0,00	0,00	0,00
			K490301	KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	0,00	121.587,51	190.000,00	147.949,15
K490303	KAPITALNO ULAGANJA ZGRADA KOTORSKA	0,00	0,00	95.000,00	0,00			

## 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKATA SADRŽANIH U STRATEGIJI RAZVITKA GRADA CRIKVENICE za 2020. GODINU DO 31.12.2020. GODINE

r.br.	NAZIV PROJEKTA	Nadležna osoba za ispunjavanje	STANJE PROJEKTA	NAPOMENA
1	Valorizacija arheološkog nalazišta (Crikvenica)	Ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice	Djelomično izvršeno	Napravljen je projekt i projektantski troškovnik za zaštitu arheološkog nalazišta "Ad Turres" u Crikvenici. Radovi na zaštiti arheološkog nalazišta završni kraj lipnja 2018.g. Pripremljen projektni zadatak za projektiranje uređenja arheološkog nalazišta
2	Multimedijalni centar (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen. Projekt vezan za točku 36.	Pojedini sadržaji multimedijalnog centra planirani u projektu pod toč. 36
3	Izgradnja nogometnog sportskog centra (Crikvenica)- Pomoćno nogometno igralište	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen,	Pomoćno nogometno igralište izgrađeno u lipnju 2016.g., dano na upravljanje Eko-Murvica d.o.o.
4	Dogradnja vrtića i škole (Crikvenica-Jadranovo)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen,	Projekt proveden od rujna 2012.- 14.01.2014. sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, osiguranih od EIB-a
5	Školska sportska dvorana (Crikvenica)	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekt dovršen	Radovi započeti 18.09.2017.g., dvorana otvorena u prosincu 2018. godine. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt dovršen i u funkciji.
6	Ulaganje u kulturnu infrastrukturu Grada Crikvenice	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Projekti od 1.- 5. dovršeni, točka 6. – odustanak od projekta, Točka 7. – projekt u tijeku	1. Sufinanciranje pozornice, 2. nabavljeno 5 komada ugostiteljskih montažnih kioska, I montažna pozornica 3. Uređenje Ateljea Zvonka Cara 4. Uređenje nove Galerije 5. Nabavljeno veliko uskršnje jaje za Trg Stjepana Radića 6. Izrada umjetničke instalacije u projektu Lungomare art – EPK 2020 (neće se izvršiti) 7. Izrada spomen obilježja "Vukovar" (u tijeku)
7	Pješačka (biciklistička) šetnica (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U planu	Radi se prometno rješenje kako bi se kroz jednosmjernu regulaciju smanjio broj provoza automobilom.
8	Pješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Radovi na prve četiri faze šetnice uz Dubračinu su završeni. Prema dinamici Hrvatskih voda u izgradnji obalnog zida Dubračine pripremit će se i realizacija V faze uređenja šetnice. U 2016. realizirana je V faza uređenja šetnice Dubračina. U tijeku je izrada krajobrazne studije i idejnog rješenja

				opremanja uređenja šetnice, na način da se definiraju tematski punktovi, odmorišta, urbana oprema i sl.
9	Proširenje plažnih prostora (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	<p>Kako se radi o velikom potezu uređenja, za razne dijelove obale pripremljeni su elaborati u raznim fazama, od prostorno-planskih podloga, projektne dokumentacije (Jadranovo) i sl. U 2016. ugovoren je glavni projekt za uređenje plaže u obuhvatu UPU Jadranovo centar. Ishođena lokacijska dozvola i građevinska dozvola za plažu u Jadranovu. Ugovoreni su radovi za taj projekt u dvije faze, Radovi na uređenju cjelokupnog zahvata su u tijeku, dovršetak investicije se planira do kraja svibnja 2021 .</p> <p>Izrađena je projektna dokumentacija (idejni projekti) za proširenje plaže "Podvorska" od luke Podvorska prema Selcu (kraj prve faze zahvata ispod restorana Dida) i plaže od luke Crni molo do Omorike. Za oba projekta predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole uz prethodno prikupljene potvrde i uvjete sukladno zakonskoj proceduri.</p> <p>U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje plaza na još dva dodatna dijela obale, i to u Selcu od hotela Amabilis do bazena Selce i u Dramlju od luke Omorika do lučice Vrtina. Glavni projekt za ovaj potez plaže u Dramlju izrađen je i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.</p>
10	Vezovi za brodice i "barke" (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	LU, PGŽ, Grad Crikvenica svake godine sudjeluje u sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Crikvenica. U 2019. planirano je i realizirano sufinanciranje projekata LU PGŽ (uređenje luke Selce) sa 1.000.000,00 kuna.
11	Modernizacija meteorološke postaje u Crikvenici	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu		Dovršena je modernizacija meteorološke postaje.
12	Izgradnja reciklažnog dvorišta (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša	U pripremi	U pripremi je odabir nove lokacije
13	Izgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Dovršena je izgradnja društvene zgrade, objekti 2a i 2b su useljeni, a za ostale objekte u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Izdane su građevinske dozvole za objekte 3a i 3b, te će se krenuti u pripremu troškovnika i pripremu javne nabave za njihovu izgradnju, a u očekuje se izdavanje građevinske

				dozvole za objekte 7a i 7b.
14	Javna odvodnja na području naselja Jadranovo (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	Projekt dovršen	Nakon provedenog natječaja javne nabave u komunalnom društvu, odabran je izvođač, 2015. Project je kandidiran za dobivanje sredstava EU te dobio sredstva za realizaciju. U 2016. radovi na sanitarnoj kanalizaciji su završeni do kraja 2016.
15	Proširenje mreža oborinske i fekalne kanalizacije naselja: Sopaljska, Duga, Benići-Ladvić, Dvorska i Hrusta u Crikvenici	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Jedan dio je izveden, i to dio do Sopaljske, Dvorska, Ribarska, te Benići I Ladvić, a ostalo je obuhvaćeno projektom Aglomeracije Novi V.,Crikvenica i Selce, koji se nastavlja sa nabavama prema planovima. Ugovoren je projekt aglomeracije, radovi su započeti. U tijeku je ishodenje građevinske dozvole za rješavanje oborinske kanalizacije Vukovarske ulice u Dramlju.
16	Sanitarna kanalizacija ulica Ribarska i Dvorska (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	izgrađena	Navedeno u točki 15.
17	Izgradnja vodospreme Sopalj zapremnine 400m3 (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	izgrađena	
18	Sanitarna i oborinska kanalizacija u ulici Milovana Muževića u Dramlju	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	izgrađena	
19	Rekonstrukcija i produljenje podmorskog ispusta u Slanoj u Selcima	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	izgrađen	
20	Izgradnja centralnog pročistača otpadnih voda Crikvenica	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	U tijeku je projekt Aglomeracije Novi V.,Crikvenica i Selce koji obuhvaća kako izradu Studije isplativosti tako i projekte za dobivanje lokacijske dozvole za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Crikvenici. U 2016.projekt predan za ishodenje lokacijske dozvole. U 2017.postupku ishodenje dokumentacije za gradnju. U 2017. dobivena je lokacijska dozvola za UPOV Crikvenica. U 2018.sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, a dio toga je i centralni pročistač otpadnih voda Crikvenica. U travnju 2019. Projekt je na verifikaciji u Hrvatskim vodama (žuti fidic). Projekt Aglomeracije ugovoren, radovi u toku.
21	Idejni i glavni projekt odvodnje oborinskih voda (Crikvenica)	Pročelnica UO za komunalni sustav,i zaštitu okoliša	U tijeku	Za 2016. god. planira se izrada projektne dokumentacije za lokacije koje su kritične.2016. ugovoren je idejni i glavni



				projekt za lokaciju Benići. Projektiranje u tijeku.
22	Studija odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	U tijeku, vezano uz točku 14.	
23	Idejni projekti odvodnje oborinskih voda za mjesta Jadranovo, Dramalj i Selce	Pročelnica UO za komunalni sustav, i zaštitu okoliša	U tijeku, vezano uz točku 14.	Izrađena je projektna dokumentacija za područja u Jadranovu, ostalo u planu. U pripremi izrada projektna dokumentacije u sklopu projekta Aglomeracije za područje Jadranova.
24	Povezivanje vodovodnog sustava (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Rješavanje kroz projekt Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica Selce. Tijekom 2017. dobivena je većina građevinskih dozvola za područje Grada Crikvenice I pripreman je aplikacijski paket za prijavu kako bi dobili EU sredstva za radove odnosno realizaciju projekta Aglomeracije. Aplikacijski paket za dodjelu bespovratnih sredstava prosljeđen je u veljači 2018. god. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Nakon toga sklopljen je ugovor o financiranju – dodjeli bespovratnih sredstava za radove na sustavu odvodnje za Aglomeraciju Novi V., Crikvenica i Selce s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama. U tijeku je javna nabava za upravljanje projektom, nadzor i izgradnju mreže (crveni fidic). Ugovorena aglomeracija.
25	Izgradnja manjih sportskih centara (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Bočalište Gornji kraj – Ladvić. U 2018. godini proveden natječaj i ugovoreni radovi koji su u tijeku. Planiran dovršetak radova do kraja 2021. U tijeku je izrada projektna dokumentacije za dvoranu otvorenog tipa u naselju Hrusta.
26	Modernizacija postojećih raskrižja (Crikvenica)	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Izrađeni idejni projekti za više raskrižja, a za "Rotor Duga" dobivena građevinska dozvola. Radovi na rotoru Duga su dovršeni I rotor je pušten u promet, te završena je čvorna rampa "Uho" prema Novom Vinodolskom. Nastavljaju se aktivnosti na projektiranju raskrižja u Jadranovu kod Smokova i zapadni ulaz Selce (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)
27	Razvoj male poduzetničke zone Crikvenica	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Izrada projekata, po fazama.
28	Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u Crikvenici	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Nekoliko poduzetnika djeluje unutar zone. Dio prostora koji je bio namijenjen uz potok Dubračinu za malu poduzetničku zonu, sada je prostor za novi UPOV Crikvenica.
29	Razvoj plinske mreže na području Grada	Pročelnica UO za komunalni sustav,	U tijeku	Ugradnja cijevi prilikom projektiranja prometnica i javnih

	Crikvenice	i zaštitu okoliša		površina, vezano uz plinsku mrežu. Izrađen je idejni projekt mreže za naselje Crikvenica. U 2016. položena plinska instalacija u Preradovićevoj ulici.
30	Gradska jezgra centra naselja Selce	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	Dovršeno	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U 2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Investicija je dovršena u svibnju 2017..U 2017. završena je investicija izgradnje Trga palih boraca i obale u Selcu.
31	Projekt CRIKVENICA CENTAR	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Prva faza uređenja trga S.Radića izvedena, za dvije faze trga (park i paviljon ishodne građevinske dozvole
32	Projekt MARINA CRIKVENICA	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Ishodena lokacijska dozvola, nakon toga dobiveno produženje lokacijske dozvole, poslan dopis ministarstvu o potrebi raspisivanja natječaja. Ministarstvo je u postupku raspisivanja natječaja. U 2018. raspisan je u nadležnom ministarstvu natječaj za Marinu Crikvenica, nije bilo zainteresiranih. Očekuje se ponovno raspisivanje natječaja.
33	Projekt Ribarska kućica Pazdehova Dramalj	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se Rješenje o uvjetima gradnje. Uređen okoliš i park, izgrađena dva joga. U 2017. izrađen idejni projekt obale i uređenja partera u uvali Pazdehova. U 2018 godini započelo je projektiranje, odnosno izrada Idejnog rješenja proširenja obalnog platoa u luci Pazdehova u Dramlju i njegova krajobraznog rješenja, također i projektiranje zapadnog lukobrana u toj luci. Dovršena je izrada projekta, a slijedeći korak je pokretanje postupka ishodenja svih potrebnih dozvola za realizaciju projekta. U tijeku dovršetak glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole vezano za realizaciju ovog projekta.
34	Agro-zona	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Izrađena studija zone, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravne problematike. Izrađen je projekt privremene pristupne ceste agro zoni "Dupci". U 2016. Izgrađen je dio privremene pristupne ceste agro zoni Dupci. U 2017. Izgrađen je nastavak pristupne ceste do šetnice uz obalu. U 2018. u izradi je projekt poljskih puteva unutar Agro zone Dupci. Temeljem izrađenog projekta izvedeni su radovi na izgradnji i uređenju poljskih puteva unutar Agro-zone u dijelu zahvata.
35	Trg Selce	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	Dovršeno	Nakon provedenog arhitektonski natječaja izrađena je projektna dokumentacija te proveden otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju Trga palih boraca i obale u Selcu. U

				2016. Izgrađen je novi obalni zid i započela je realizacija projekta rekonstrukcije Trga palih boraca I obale u Selcu. Planirani rok završetka – travanj 2017. Investicija dovršena u svibnju 2017. i puštena u promet.
36	"Stara škola"	Pročelnica UO za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu	Dovršeno	Novi poslovni prostori Gradske knjižnice otvoreni 26.12.2017.g., a multifunkcionalna dvorana 19.12.2017.g., Gradska vijećnica u travnju 2018.g., udruge useljene u srpnju 2018.g. Uređen djelomično okoliš. Projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture. Nabavljena i ugrađena audio-vizualna oprema dvorane Zora.
37	Gradski bazen	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U dugoročnom planu	Priprema projektne dokumentacije. Proveden urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju gradskog bazena i javne garaže u Crikvenici. Planska dokumentacija je izmijenjena. U narednom razdoblju potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju.
38	Dječji vrtić-dvorište	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	Dovršeno	Odobreno sufinanciranje od Ministarstva demografije. Radovi na uređenju su dovršeni, a objekt je u funkciji
39	Izgradnja novog groblja	Pročelnica UO za investicije, prostorno uređenje i imovinu	U tijeku	Izraden UPU-a groblja, izrađena je projektna dokumentacija i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu, a paralelno se rješavaju imovinsko pravna problematika. U 2016. Izdana je lokacijska dozvola. Predani zahtjevi za građevinske dozvole po fazama (4 faze). U 2018. Dobivene su 4 građevinske dozvole za izgradnju novog groblja po fazama, kao i građevinska dozvola za pristupnu cestu. Sklopljen ugovor o izgradnji groblja: pristupna cesta, mrtvačnica i I. faza mjesta za ukope, te započeti radovi. Planirani završetak ove faze je do kraja ožujka 2021.godine
40	Hot Spot	Pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo	I. faza dovršena	Uspostavljeno 5 pristupnih točaka (2 u Crikvenici i po jedna u Jadranovu, Selcu i Dramlju) Traže se nova rješenja za bržu internet vezu zbog ograničenosti opreme ista je stavljena van funkcije.