

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD CRIKVENICA			NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.-31.12.2023.								
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Plan 2023.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere			
1	1.1.5: Integrirano urbanističko planiranje	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE	Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE	rezultat izradene studije	svibanj, 2025	broj izradenih idejnih rješenja i podloga	-	6	1	6.000,00	3.250,00		U TIJEKU	Studije se ugovaraju i izrađuju prema iskazanim potrebama, kao podloga za projektiranje, geodetske podloge, troškovnici, prometna rješenja i sl.			
			Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUU	rezultat izradene studije	svibanj, 2025	broj izradenih studija	-	2	0	1.000,00	0,00		U TIJEKU	Nakon izradene projektne dokumentacije nije bila uvjetovana izrada takve vrste studije			
			Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, FPU	usvojeni plan	svibanj, 2025	broj usvojenih planova	-	3	3	59.000,00	40.010,01			PROVEDENO	Izrađena su dva Urbanistička plana uređenja i Prostorni plan		
			Kapitalni projekt K440104 KATASTRARSKA IZMJERA SELICA I JADRANOVA	kontinuirana provedba aktivnosti	kontinuirano	-	-	-	-	-	25.000,00	16.415,09					
			Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI	rezultat izradenih projekata	svibanj, 2025	-	-	-	-	-	79.000,00	75.113,47					
			Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA	-	svibanj, 2025	-	-	-	-	-	6.600,00	2.527,44					
			Kapitalni projekt K440109 REBLED	-	2026	-	-	-	-	-	5.000,00	0,00					
			Kapitalni projekt K440110 KAPITALNO ULAGANJE - STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	-	gotov projekt, strategija do 2030 godine	-	-	-	-	-	35.000,00	32.849,90					
2	1.2.1: Poticanje razvoja i unaprjeđivanja djelatnosti koje sudjeluju u formiranju turističke usluge (prometa, trgovine, ribarstva, uslužnog obrta, zdravstva, kulture i sporta)	Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	zadovoljavanje potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice	prosinac, 2023	broj udruga u sportu	-	33	37	40.000,00	0,00		U TIJEKU	sufinancira se redovna djelatnost 37 sportskih udruga			
			Kapitalni projekt K390105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKAT BEOČASTA GORNJI KRKAJ	omogućavanje što većem broju mladih uzrobnih kategorija baviti se sportom i rekreacijom	dovršeno	broj korisnika u sportskoj aktivnosti	-	n/p	0,00	0,00				PROVEDENO			
			Kapitalni projekt K390113 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE	omogućavanje što većem broju građana postizanja sportskih postignuća	svibanj, 2025	broj korisnika u sportskoj aktivnosti	-	n/p	0,00	0,00	0,00	0,00			U TIJEKU		
			Kapitalni projekt K390114 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU	unaprjeđenje zdravlja i rekreacije	dovršeno	-	-	-	-	-	0,00	0,00					
			Kapitalni projekt K390115 KAPITALNO ULAGANJE U KUGLANU U DRAMLJU	-	svibanj, 2025	-	-	-	-	-	0,00	0,00					
			Kapitalni projekt K390201 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	-	prosinac, 2023	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00					
3	1.2.7: Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture	Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST	Aktivnost A300101 DONACIJE KLUBOVIMA ZA REDOVNU DJELATNOST	poticanje raznovrsnosti i kvalitete ponude programa u djelatnostima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na omogućavanje što većem broju građana sportom i rekreacijom	kontinuirano	Broj udruga u sportu	31	35	37	365.000,00	362.668,64		PROVEDENO	sufinancira se redovna djelatnost 37 sportskih udruga, te korištenje dvorana sukladno ostvarenim vrijednostima			
			Aktivnost A300103 KORISTENJE GRADSKIH SPORTSKE DVORANE	omogućavanje što većem broju građana baviti se sportom i rekreacijom	kontinuirano	Broj udruga kojima se sufinancira zakup GSD	10	9	10	84.300,00	78.220,92						
			Aktivnost A300104 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE SPORTSKE DVORANE SS A.BARAC	omogućavanje što većem broju građana baviti se sportom i rekreacijom	kontinuirano	Broj udruga kojima se sufinancira zakup SS dr. A.B.	5	4	3	23.900,00	21.954,87						
			Aktivnost A300105 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE SPORTSKE DVORANE OŠ VNAZOR	omogućavanje što većem broju građana baviti se sportom i rekreacijom	kontinuirano	Broj udruga kojima se sufinancira zakup OŠVN	6	9	9	2.700,00	2.200,00						
			Aktivnost A300104 DONACIJE UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE	razviti i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje,	kontinuirano	-	-	-	-	-	4.000,00	3.850,00					
			Aktivnost A300117 MANIFESTACIJE I OBLJEŽAVANJA U SPORTU	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	96.400,00	88.769,26					
			Aktivnost A300122 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	4.900,00	4.484,35					
			Aktivnost A300122 DONACIJE KLUBOVIMA ZA KORISTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	8.000,00	6.016,00					
			Aktivnost A300123 POTICANJE IZVRŠNOSTI U SPORTU	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	32.000,00	33.542,01					
			Aktivnost A150101 PROSLAVA DANA GRADA	promocija Grada Crikvenice kroz nagrade i priznanja zaslužnim građanima pojedincima i pravnim osobama te proslava Magdana utvrđenih Statutom Grada.	svake godine dva (jedna u mjesecu kolovozu)	Broj dodijeljenih nagrada i priznanja zaslužnim građanima	9	7	9	49.603,00	49.045,58				PROVEDENO	Postignut planirani cilj, dodijeljeno 9 nagrada	
Aktivnost A150102 PROSLAVA DANA SV. JELENE	proslava Magdana utvrđenih Statutom Grada.	svake godine u svibnju	broj održanih manifestacija	1	4	4	2.600,00	2.600,00				PROVEDENO	održane su 4 manifestacije				
Aktivnost A150103 PROSLAVA DANA SV. KATARINE	proslava Magdana utvrđenih Statutom Grada.	svake godine u studenom	broj održanih manifestacija	4	4	4	2.600,00	2.463,29				PROVEDENO	Postignut planirani cilj, održane 4 manifestacije				
Aktivnost A150104 PROSLAVA DANA SV. JAKOVA	proslava Magdana utvrđenih Statutom Grada.	svake godine u srpnju	-	-	-	-	2.600,00	2.599,80									
Aktivnost A150105 PROSLAVE BLAGDANA I DRUGE MANIFESTACIJE	Obilježavanje i organizacija manifestacija tijekom Magdana i promocija Grada kako bi se obogatila ponuda	tijekom godine	-	-	-	-	120.400,00	123.493,91									
Aktivnost A150106 PROSLAVA MALE GOSPE	-	kontinuirano	-	-	-	-	2.600,00	2.472,11									
Aktivnost A160109 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	-	kontinuirano	-	-	-	-	68.350,00	64.986,05									
Aktivnost A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	-	kontinuirano	-	-	-	-	379.439,00	257.848,37									
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCIENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	-	kontinuirano	-	-	-	-	199.335,00	194.098,37									
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIRANJE LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA	-	kontinuirano	-	-	-	-	17.750,00	14.661,56									
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	-	kontinuirano	-	-	-	-	48.914,46	44.238,47									
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	-	kontinuirano	-	-	-	-	7.800,00	5.791,78									
Aktivnost A280406 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	-	kontinuirano	-	-	-	-	35.100,00	34.357,29									
Aktivnost A280407 ULAGANJA U ČASOPISE I NOVINE	-	kontinuirano	-	-	-	-	4.150,00	4.142,06									
Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	-	kontinuirano	-	-	-	-	10.396,34	9.350,54									
Aktivnost A280412 DAN ZA KULTURU	-	kontinuirano	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	-	kontinuirano	-	-	-	-	121.202,46	3.370,39									
Kapitalni projekt K380103 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNIJE KNJŽNICE	-	kontinuirano	-	-	-	-	2.700,00	2.668,75									
Kapitalni projekt K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA ČARA	-	kontinuirano	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHIOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	-	višegodišnji projekt	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380107 KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU	-	kontinuirano	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380110 KAPITALNO ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	-	kontinuirano	-	-	-	-	2.900,00	1.500,00									
Kapitalni projekt K380112 KAPITALNO ULAGANJE U JAMU VRTARE	-	kontinuirano	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADISNU BADANI	-	višegodišnji projekt	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380117 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POBRANJENJE LAMPE TINEČKE VRIJEDNOSTI	-	kontinuirano	-	-	-	-	25.469,68	37.589,30									
Kapitalni projekt K380159 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKI MUZEJ	-	kontinuirano	-	-	-	-	800,00	797,00									
Kapitalni projekt K380160 KAPITALNO ULAGANJE U OPEKNU ZA MANIFESTACIJE	-	kontinuirano	-	-	-	-	12.000,00	5.457,80									
Kapitalni projekt K380162 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTETA U SELCU	-	nije planirano 2022-2025.	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380167 KAPITALNO ULAGANJE U GRADSKU GALERIJU	-	nije planirano 2022-2025.	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380169 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE	-	nije planirano 2022-2025.	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380175 KAPITALNO ULAGANJE U OBNOVU TRADICIONALNE DRVENE BARKE	-	prosinac, 2023	-	-	-	-	17.647,75	17.545,58									
Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE	-	svibanj, 2025	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380302 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	-	svibanj, 2025	-	-	-	-	0,00	0,00									
Kapitalni projekt K380303 KAPITALNO ULAGANJE U ŽUPU	-	svibanj, 2025	-	-	-	-	0,00	0,00									

Šifra projekta	Ime projekta	Opis projekta	Godina	Ukupna vrijednost	Realizirano	Ukupna vrijednost	Realizirano	Godina	Status	Opis napredka	
Kapitalni projekt K3801054	KAPITALNO ULAGANJE U BILBARSKU KUĆICE		prosinac, 2023	265.000,00	198.356,57						
Kapitalni projekt K380105	IZGRADNJA TUNERA U DRAMU I JADRANOVU		prosinac, 2023	54.420,00	51.242,44						
Kapitalni projekt K380106	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNI DOBR		prosinac, 2023	48.200,00	27.579,80						
Kapitalni projekt K520101	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	priprema projekata za sufinansiranje u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije	svibanj, 2025	27.000,00	19.277,00	5	7		PROVEDENO	Za sufinansiranje izrade projekata građana, vlasnika objekata koji planiraju prijavu na sufinansiranje vezano uz energetske obnove njihovih objekata provedenih javni natječaj i u toku su usugovaranje takve vrste pomoći	
Kapitalni projekt K520105	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGIJSKU UČINKOVITOST		prosinac, 2022	0,00	0,00	75%	n/p		DA 12/21	PROVEDENO	Projekt energetske obnove dovršen u skladu sa planovima i ugovorima.
Kapitalni projekt K520106	KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKOG UPRAVE		nije planirano 2022-2025	0,00	0,00	0	n/p			ODUSTAJE SE	Razlog odustajanja je nemogućnost dobivanja sredstava za sufinansiranje od strane fondova.
Kapitalni projekt K520107	ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE	zamjena postojećih rasvjetnih tijela i modernizacija javne rasvjete postavljanjem led rasvjete kao energetske učinkovite	svibanj, 2022	0,00	0,00				DA 05/22	PROVEDENO	U sklopu projekta zamijenjena je 3171 svjetiljka javne rasvjete čime je smanjeno svjetlosno onečišćenje okoliša, poboljšana je sigurnost na prometnicama i značajno je smanjena potrošnja električne energije.
Kapitalni projekt K520108	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DONJA PROSVJETE		svibanj, 2022	21.000,00	20.876,41					NIJE POKRENUTO	
Kapitalni projekt K520104	KAPITALNO ULAGANJE U ENERGIJSKU UČINKOVITOST		provedeno	13.500,00	1.750,00				DA 12/21	PROVEDENO	Projekt energetske obnove dovršen u skladu sa planovima i ugovorima.
Kapitalni projekt K370408	KAPITALNO ULAGANJE U OŠ Z-CARA - FOTONAPON		prosinac, 2022	65.049,00	0,00					NIJE POKRENUTO	
Aktivnost A360101	ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE	čišćenje i održavanje mreže odvodnje, čišćenje rešetki i filtera, te radova na poboljšanim oborinske odvodnje.	kontinuirano	99%	99,32%	89.600,00	88.922,79			PROVEDENO	Radovi izvedeni u cijelosti u skladu sa ugovornim obvezama i mogućnostima.
Aktivnost A360103	ODRŽAVANJE PROMETNICA	radovi na sanaciji oštećenja na prometnicama, nepotopnima i drugim javnim površinama, te potpornim ili ogradnim zidovima	kontinuirano	99%	93,23%	450.000,00	419.548,82			PROVEDENO	Radovi izvedeni u cijelosti u skladu sa ugovornim obvezama i mogućnostima.
Aktivnost A360106	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	radovi na zamjeni rasvjetnih tijela i zamjeni dotrajalih stupova i prateće opreme kao i podmirivanje troškova za održavanje mreže	kontinuirano	97%	46,72%	335.000,00	156.512,07			PROVEDENO	Radovi izvedeni u cijelosti u skladu sa ugovornim obvezama i mogućnostima.
Aktivnost A360107	ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBROSTANJA	radovi na sanaciji oštećenja duž morskog obale nastalih djelovanjem mora	kontinuirano			185.800,00	185.800,00				
Aktivnost A360108	OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	izrada elaborata nerazvrstanih cesta, provedba istih u katastru i gruntovnici, evidentiranje i ažuriranje evidencija	kontinuirano			83.600,00	53.520,75				
Aktivnost A360117	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIPADAJUĆI OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME		kontinuirano			1.057.300,00	1.039.275,38				
Tekući projekt R460114	ODRŽAVANJE GRADSKOG PLAŽE		do koncesioniranja			100.000,00	94.017,72				
Aktivnost A380201	PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA		kontinuirano			152.000,00	128.082,55				
Aktivnost A400507	INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA		kontinuirano			110.750,00	83.258,03				
Tekući projekt T400507	OTPAD NIJE SMEĆE					34.500,00	1.963,62				
Aktivnost A430201	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA-PROMETNICA MO		kontinuirano			53.056,78	52.823,74				
Aktivnost A430203	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO		kontinuirano			112.211,80	87.062,52				
Aktivnost A430204	ODRŽAVANJE KULTURNE BAŠTINE MO		kontinuirano			7.370,00	7.343,83				
Tekući projekt T490101	PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA		kontinuirano			86.300,00	75.337,46				
Kapitalni projekt K420704	PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA		svibanj, 2025	110.000,00	57.426,88						
Kapitalni projekt K420707	UREĐENJE PROMETNICA		svibanj, 2025	150.000,00	17.285,96						
Kapitalni projekt K420708	UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA		svibanj, 2025	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K420709	JAVNA RASVIJETA		svibanj, 2025	53.100,00	38.225,51						
Kapitalni projekt K420717	KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA		dovršeno								
Kapitalni projekt K420719	PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA		svibanj, 2025	65.000,00	62.871,44						
Kapitalni projekt K420725	UREĐENJE NOVOG GROBLJA		dovršeno			0,00	0,00				
Kapitalni projekt K420727	ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRKVENICA-ZAPAD		svibanj, 2025								
Kapitalni projekt K420732	UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA		svibanj, 2025	360.000,00	10.683,36						
Kapitalni projekt K420739	KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU		svibanj, 2025	3.100,00	0,00						
Kapitalni projekt K420750	PARKIRALIŠTA		svibanj, 2025								
Kapitalni projekt K420751	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE		svibanj, 2025								
Kapitalni projekt K420758	KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE		svibanj, 2025	70.000,00	0,00						
Kapitalni projekt K420760	IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽIŠTICE U JADRANOVU		dovršeno								
Kapitalni projekt K420761	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVU		svibanj, 2022								
Kapitalni projekt K420762	EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE		svibanj, 2025	172.700,00	169.027,43						
Kapitalni projekt K420763	KAPITALNO ULAGANJE GUNDELČEVA I P. RADČE		dovršeno								
Kapitalni projekt K420764	KAPITALNO ULAGANJE U TRŽIŠTICE U CRKVENICI		svibanj, 2025								
Kapitalni projekt K420765	KAPITALNO ULAGANJE U VUKOVARSKU ULICU		svibanj, 2022								
Kapitalni projekt K420766	IZGRADNJA TUNERA U DRAMU I JADRANOVU		prosinac, 2023	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K420767	PARK OBALA U SELCU		prosinac, 2024	10.000,00	3.750,00						
Kapitalni projekt K420768	UREĐENJE PARKA STJEPANA RADČE		gotov projekt	70.000,00	67.081,41						
Kapitalni projekt K420769	UREĐENJE PLAŽE U UNALI HAVIŠĆE		2027	35.000,00	21.484,50						
Kapitalni projekt K420770	KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK		2027	384.400,00	228.322,82						
Kapitalni projekt K490305	NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE		kontinuirano	25.000,00	18.284,86						
Kapitalni projekt K420801	NABAVKA URBANE OPREME		kontinuirano	174.400,00	94.730,15						
Kapitalni projekt K420802	KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA		prosinac, 2024	33.000,00	0,00						
Kapitalni projekt K430104	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO		svibanj, 2025	42.372,28	41.120,50						
Kapitalni projekt K530101	KAPITALNO ULAGANJE U SPREMIŠNICE		svibanj, 2022								
Kapitalni projekt K530102	RECIKLAŽNO DVORIŠTE		svibanj, 2023								
Kapitalni projekt K530103	KAPITALNO ULAGANJE U CIVILNU ZAŠTITU I PREVENCIJU ELEMENTARNIH NEPOKRETNOSTI		svibanj, 2023	2.700,00	0,00						
Kapitalni projekt K530104	SORTIRNICA ZA ODVOJENO POKUPLANJE OTPADA		svibanj, 2025	50.000,00	0,00						
Kapitalni projekt K530106	KAPITALNA ULAGANJA U JAVNI WC		prosinac, 2024	60.000,00	0,00						
Aktivnost A240401	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	organizirati djeci mogućnost sudjelovanja na manifestacijama, nagrađivanje posebnih rezultata u usavršavanju stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima	kontinuirano	15	15	15	1.941.079,97	1.706.556,52		U TIJEKU	Osnovni program predškolskog odgoja provodi se kontinuirano putem ustanove u vlasništvu Grada Crikvenice - Dječji vrtić Radosť
Tekući projekt T240410	STRUČNO RAZVOJNI CENTAR	usavršavanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima	kontinuirano	23	0	n/p	0,00	0,00	DA 06/22	PROVEDENO	Stručno razvojni centar - završen 2022.godine
Tekući projekt T240411	PROJEKT RADOŠT ZA RADOŠT	Provođenje popodnevno radu Dječjeg vrtića u dječjom teniskom igralištu u dječjem vrtiću. Projekt priprema obnove za djecu koja koriste predloženi boravak u svim osnovnim školama na području Grada Crikvenice.	2018.-2020.g.	31	0	n/p	0,00	0,00		NIJE POKRENUTO	Nije pokrenuto jer nije odobreno sufinansiranje od nadležnog Ministarstva putem EU fondova.
Tekući projekt T240412	OSTALE AKTIVNOSTI		kontinuirano				63.900,00	68.899,12			
Tekući projekt T240413	PROJEKT RADOŠT ZA RADOŠT 2	Provođenje popodnevno radu Dječjeg vrtića u dječjom nastavak na projekat RADOŠT ZA RADOŠT.	2022.				0,00	0,00			
Tekući projekt T240414	PROJEKT RIBARĐIJA		prosinac, 2022	2.335,48	2.334,48						
Tekući projekt T240415	ERASMUS PLUS K1			15.859,20	3.114,00						
Aktivnost A260203	MANIFESTACIJE, PROSLAVE I IZDAVAČKA DIELATNOST U SREDNJOJ ŠKOLI		kontinuirano	3.000,00	3.000,00						

7	2.2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama i usklađivanje s tržišnim potrebama	Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	287.843,15	283.161,11				
		Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	201.200,78	172.581,22				
		Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRADIVANJA, OSJEĆAJAVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	11.710,20	3.712,47				
		Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSJEĆAJAVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	3.850,00	1.775,40				
		Aktivnost A270306 FINANCIRANJE UDRUGA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	-	kontinuirano	-	-	-	3.000,00	1.500,00				
		Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - POKRETNOST UČENIKA	-	kontinuirano	-	-	-	120.810,00	101.713,38				
		Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA	-	kontinuirano	-	-	-	7.900,00	4.568,35				
		Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK	-	kontinuirano	-	-	-	226.830,00	200.068,28				
		Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE"	-	kontinuirano	-	-	-	800,00	0,00				
		Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA	-	kontinuirano	-	-	-	53.250,00	51.963,87				
		Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP	-	kontinuirano	-	-	-	2.426.111,00	2.278.030,79				
		Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE	-	dok traje projekt	-	-	-	100.860,00	82.720,89				
		Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA	-	dok traje projekt	-	-	-	9.691,51	3.154,71				
		Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČI VRTIĆ U CRKVENICI	-	kontinuirano	-	-	-	146.600,00	63.106,86				
		Kapitalni projekt K380302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČI VRTIĆ U DRAMLJU	-	nije planirano 2022-2025	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K380306 PROJEKT RADOŠT ZA RADOŠT	-	nije planirano 2022-2025	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K380310 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	-	prosinac, 2022.	-	-	-	6.000,00	6.000,00				
		Kapitalni projekt K380309 KAPITALNI PROJEKT - PROJEKT REKREACIJA	-	prosinac, 2023	-	-	-	10.000,00	2.000,00				
		Kapitalni projekt K380401 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČI VRTIĆ GORNJI KRAJ	-	dovršeno	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K380402 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČI VRTIĆ U DRAMLJU	-	prosinac, 2022	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K378501 UREĐENJE DVORIŠTA OŠ. ZVONKA CARA	-	prosinac, 2022	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K378502 UREĐENJE PODRUGOG ODJELENJA OŠ. Z. CARA, U THAL ASSOTERAPII	-	prosinac, 2022	-	-	-	-	-				
		Kapitalni projekt K378401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ. VN U CRKVENICI	-	kontinuirano	-	-	-	18.740,00	18.580,33				
Kapitalni projekt K378404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ. ZC U CRKVENICI	-	kontinuirano	-	-	-	37.349,58	19.356,33						
Kapitalni projekt K378405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA	-	kontinuirano	-	-	-	14.086,44	4.493,22						
Kapitalni projekt K378406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB	-	kontinuirano	-	-	-	4.170,43	12,23						
Kapitalni projekt K378407 KAPITALNO ULAGANJE U UČEBNIKE	-	kontinuirano	-	-	-	42.500,00	29.688,53						
8	2.2.6. Provođenje socijalne skrbi za najugroženije skupine stanovnika	Aktivnost A320102 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	Pravo na pomoć za podmirivanje troškova najamnine, komunalnih usluga, električne energije, jednokratne pomoći, "božićnice" za umirovljenike, ogjve, zakup dvorane za rekreaciju umirovljenika	kontinuirano	Broj isplaćenih jednokratnih naknada umirovljenici povodom blagdana Božića	1200	1200	669	281.400,00	109.435,50	PROVEDENO	Isplaćeno je 669"božićnica", što je manje od cijane vrijednosti. Razlog tome je nova odluka o socijalnoj skrbi temeljem koje su vršene isplate.	
		Aktivnost A320105 POMOĆI STARJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	Aktivnosti Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crkvenice, pružanje pomoći u kući starijim i nemoćnim podmirivanje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću "Radost", nabavke dječje hrane, pomoć za podmirivanje troškova javnog prijevoza učenika i studenata u socijalnom programu te za porodične naknade, opremu za novorođenčad i jednokratne naknade za trudnice, stipendije	kontinuirano	Povećanje broja korisnika usluga	70	80	68	193.227,31	173.611,42	U TIJEKU	Planirani broj korisnika još nije postignut iz razloga što nisu osigurana sredstva iz EU FONDOVA za projekt dnevnog boravka s 12 korisnika	
		Aktivnost A320108 SOCIALNA SKRIB O DJECI	Uređenje dvorišta OŠ. ZVONKA CARA	kontinuirano	Broj isplaćenih porodičnih naknada	70	74	62	352.500,00	278.379,13	PROVEDENO	Nije ostvareno povećanje, ali program se redovno provodi	
		Aktivnost A320110 FINANCIRANJE UDRUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	U projektu se planira sagrađiti i opremiti stambeni objekt koji bi se koristio za djelatnost poludnevnog boravka za U projektu se planira sagrađiti i opremiti stambeni objekt koji bi se koristio za djelatnost poludnevnog boravka za	kontinuirano	-	-	-	-	-	79.900,00	79.850,00		
		Tekući projekt T320115 DNEVNI BORAVAK ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE - GC	2024.	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tekući projekt T320116 DNEVNI BORAVAK ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK	2024.	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tekući projekt T320117 SMANJENJE MENSTRUALNOG SIROMAŠTVA	kontinuirano	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tekući projekt T320118 SUFINANCIRANJE POTPOMOĆI ZAŠTITE OPLODNJE	kontinuirano	-	-	-	-	-	-	20.000,00	0,00		
		Kapitalni projekt K510102 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU USTANOVE POMOĆI U KUĆI	kontinuirano	-	-	-	-	-	-	1.700,00	1.608,80		
		Kapitalni projekt K510105 DNEVNI BORAVAK ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE - PUK	prosinac, 2022	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kapitalni projekt K510301 STANOVI ZA SOCIALNO UGRUŽENE	prosinac, 2025	-	-	-	-	-	-	52.933,84	0,00		
		Kapitalni projekt K510302 DNEVNI BORAVAK ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE - GC	prosinac, 2022	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	2.2.7. Razvoj efikasne lokalne samouprave	Aktivnost A110103 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	redovitog i nemetanog funkcioniranja građana i Gradske uprave	kontinuirano	Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada	7	8	8	325.963,85	299.474,24	PROVEDENO	provedeno su izvršene sve za redovito poslovanje gradske uprave (pomoć, zakup prostora, čišćenje, osiguranje, urodski materijali, održavanje web	
		Aktivnost A110107 OPĆI RASHODI GRADONAČELNIKA	redovite djelatnosti izvršnog tijela – gradonačelnika i njegovih zamjenika, a sve u cilju izvršavanja strateških	kontinuirano	Broj poklanih seminara	2	2	2	12.700,00	9.062,07	PROVEDENO		
		Aktivnost A110108 PRORAČUNSKA ZALIBA	koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu planirana sredstva ili nisu bila dostatno	kontinuirano	Izvrštavanje GV o korištenju sredstava proračunske zalibe	100%	100%	n/p	20.000,00	0,00	U TIJEKU	nije bilo trošenja proračunske zalibe u 2023. o čemu je izvješteno sukladno Zakonu o proračunu	
		Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	financiranje redovne djelatnosti	kontinuirano	-	-	-	-	-	1.517.850,00	1.340.704,49		
		Aktivnost A110461 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	troškovi za redovitu djelatnost upravnog odjela	kontinuirano	-	-	-	-	-	195.650,00	143.072,74		
		Aktivnost A110591 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	40.450,00	29.278,62		
		Aktivnost A110791 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	67.000,00	56.166,64		
		Aktivnost A110891 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	-	svibanj, 2023	-	-	-	-	-	59.500,00	55.562,26		
		Aktivnost A130101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	35.200,00	33.009,56		
		Aktivnost A130103 SAVJET MLADIH	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	4.800,00	0,00		
		Aktivnost A130104 MEDUNARODNA SURADNIA I SURADNIA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	8.100,00	4.868,06		
		Tekući projekt T130101 IZBORI	po održanom izboru	-	-	-	-	-	-	9.076,00	9.053,31		
		Aktivnost A140101 REDOVNE AKTIVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	4.100,00	3.863,57		
		Aktivnost A140102 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	1.200,00	0,00		
		Aktivnost A410301 REDOVNA DJELATNOST JVP	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
		Aktivnost A410303 SEZONSKA DJELATNOST VATROGASTVA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	570.577,00	542.200,89		
		Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	95.400,00	95.399,88		
Aktivnost A410305 MUŠKE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	5.500,00	1.500,00				
Aktivnost A190101 NAKNADNE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	-	svibanj, 2023	-	-	-	-	-	-	-				
Aktivnost A420201 DEKORACIJA I ILUMINACIJA	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	35.000,00	27.984,78				
Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	1.500,00	800,00				
Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDVE EU	-	kontinuirano	-	-	-	-	-	4.000,00	500,00				
Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	-	u roku otplate kredita	-	-	-	-	-	120.000,00	112.626,24				
Tekući projekt T220303 OTPLATA KRATKOROČNIH KREDITA	-	u roku otplate kredita	-	-	-	-	-	0,00	0,00				

